

Opis inwestycji realizowanych w 2008r.

1. Dział 010 Rozdział 01010

Rozbudowa Aglomeracji Potęgowo z budową oczyszczalni ścieków Potęgowo.

W roku 2007 wykonano Koncepcję, raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz studium wykonalności – materiały niezbędne do aplikowania o środki pomocowe U.E.z programu RPO. W 2008r. planowano przeprowadzić procedurę przetargową na opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej – planowany koszt 120 tys.

17 marca 2008r ogłoszono przetarg nieograniczony na prace projektowe (otwarcie ofert 02.04.2008)zł. Wpłynęło 5 ofert, z których każda przekraczała wartość planowanych środków tj. najtańsza oferta 218.380 zł. a najdroższa 537.044 zł.

Postępowanie przetargowe unieważniono dnia 03.04.2008r. na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zadanie to będzie kontynuowane w kolejnych latach oraz będziemy ubiegać się o środki pomocowe z U.E RPO.

2. Dział 010 Rozdział 01010

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Poganice i

Żochowo. W roku 2007 wykonano I etap tej inwestycji. Kontynuacja inwestycji planowana była w 2008r. przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach programu PROW. Z uwagi na to, że aplikowanie o środki pomocowe nie jest dokładnie określone i do tej pory nie znany jest termin składania wniosków nie można było rozpocząć inwestycji z uwagi na brak środków. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

W 2008r. wykonano przeszacowanie kosztorysów inwestorskich do celów ogłoszenia przetargu w I kwartale 2009r. – wartość zadania 6.100 zł.

3. Dział 010 Rozdział 01010

Budowa kanalizacji sanitarnej w Potęgowie ul. Raclawicka „Na Skarpie”

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z planem i zawartą umową. Na wykonanie inwestycji wykonawcę wybrano w procedurze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Wartość inwestycji 269.745,47 zł w tym środki wydatkowane w 2008r. 261.289,87 zł.

4. Dział 010 Rozdział 01010

Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej w Łupawie.

Inwestycja została rozpoczęta w 2007r. tj. zakupiono materiał na kwotę 7.800 zł.

Inwestycja zakończona w 2008r. - ogólna wartość wykonanej inwestycji 35.050 zł. w tym środki wydatkowane w 2008r. – 27.200 zł.

Inwestycja wykonana przez nasz Zakład Budżetowy ZUP w Potęgowie.

5. Dział 010 Rozdział 01010

Udrożnienie istniejącego systemu melioracji w Potęgowie.

W celu udrożnienia systemu melioracji odprowadzającej wody opadowe z miejscowości Potęgowo oczyszczono pogłębiono sieć systemu odwadniającego od kotłowni w Potęgowie następnie istniejący przepust pod drogą nr 6 do ujścia poza drogą. Zadanie to powierzono ZUP Potęgowo. Koszt wykonanej inwestycji wynosi – **44.000,00 zł.**

6. Dział 010 Rozdział 01010

Budowa wodociągu w Łupawie.

Inwestycja wykonana przez ZUP Potęgowo i oddana do użytku 28.10.2008r.

Zakres robót – odcinek sieci o dł. 860 mb.

Wartość robót – 72.630,08 zł.

7. Dział 600 Rozdział 60014

Przebudowa dróg powiatowych:

- Czerwieniec Laska
- Rzechcino
- Potęgowo (wiadukt kolejowy)
- Łupawa (most)

Realizacja inwestycji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, planowany termin realizacji - od m-ca sierpnia 2008 do końca listopada 2008r. Inwestycja przed odbiorem.

Całkowity koszt inwestycji - 500 tys zł

Dofinansowanie gminy w wysokości 200.000 zł. z dochodów własnych

8. Dział 600 Rozdział 60016

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolnego **Czerwieniec.**

Realizacja inwestycji zakończona i odebrana w dniu 08.10.2008r.

Realizacja tej inwestycji była przy udziale dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 76.000 zł. Ogólna wartość inwestycji 109.252 zł. Wykonawca ZUP Potęgowo.

9. Dział 600 Rozdział 60016

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolnego Potęgowo - Głuszynko.

Realizacja inwestycji zakończona do 30.11.2008r.

Inwestycja realizowana przy udziale dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 30.000 zł. Ogólna wartość inwestycji 40.000 zł. Wykonawca ZUP Potęgowo.

10. Dział 600 Rozdział 60016

Modernizacja dróg w Potęgowie ul. Darżyńska, Głowackiego, Kwiatowa, Poczta i Raclawicka. Realizacja tej inwestycji nie była realizowana w 2008r w związku z tym, że aplikowanie o środki pomocowe nie jest dokładnie określone i do tej pory nie znany jest termin składania wniosków.

Na tą inwestycję gmina zleci opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2009 r.

11. Dział 600 Rozdział 60016

Modernizacja drogi w Łupawie do cmentarza (chodnik)

Inwestycja zakończona i odebrana dnia 19.08.2008r. Zadanie realizowane przez nasz zakład komunalny ZUP Potęgowo. Wartość robót – 70.000 zł.

12. Dział 600 Rozdział 60016

Budowa wiat przystankowych autobusowych - wykonanie przystanków na terenie gminy w ilość 5 szt. Zrealizowane w 2008r. Miejsce lokalizacji: Runowo, Nieckowo i Głuszyno, Malczkówko. Koszt wykonanych przystanków 25.000 zł. Wykonawcą jest ZUP Potęgowo.

13. Dział 600 Rozdział 60016

Budowa wiaty przystankowej autobusowej w Nowej Dąbrowie. Zadanie zrealizowane w 2008r. Koszt dostawy wiaty wraz z montażem – 6000 zł.

14. Dział 600 Rozdział 600016

Modernizacja drogi w Warciminie.

Realizacja inwestycji przez ZUP Potęgowo – wykonano w czerwcu 2008r.

Wartość inwestycji – 14.000 zł.

15. Dział 600 Rozdział 600016

Modernizacja drogi „Na Skarpie” w Potęgowie.

Po zrealizowaniu inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej „Na Skarpie” zmodernizowana drogę gruntową poprzez położenie płyt drogowych i nawiązanie do istniejącej drogi utwardzonej tj. ul. Raclawickiej. Inwestycja jest zakończona 30.11.2008r.

Wartość zadania - **32.000,00 zł.**

16. Dział 600 Rozdział 600016

Budowa chodnika – projekt techniczny.

Zlecenie wykonania projektu technicznego przy drodze krajowej Poganice – Żochowo.

Wartość zlecenia po wykonaniu wynosi – 29.158 zł.

Zadanie realizowane przez GDDKiA w Gdańsku.

17. Dział 600 Rozdział 60016

Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Potęgowo

Wykonanie chodnika od remontowanego mostu do ul. Szkolnej w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą zadania był ZUP Potęgowo w 2008r.. Wartość zadania – 19.762,13 zł.

18. Dział 700 Rozdział 70005

Zakup gruntów na cele poszerzenia drogi gminnej Potęgowo ul. 9-go Maja. Wartość 3.500 zł.

19. Dział 750 Rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy. Zakup sprzętu komputerowego. Wartość zakupów – 58.000 zł.

20. Dział 754 Rozdział 75495

Zakupy inwestycyjne w Straży Gminnej.

Zakup samochodu osobowego marki „FIAT – DOBLO” – Wartość zakupu – 38.000 zł.

21. Dział 801 Rozdział 80113

Zakup autobusu w celu dowożenia dzieci do szkół. Autobus marki Mercedes Benz. Wartość zakupu – 128.100 zł.

22. Dział 852 Rozdział 85212

Zakupy inwestycyjne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakupy sprzętu komputerowego zlecone z Budżetu Państwa.

23. Dział 900 Rozdział 90002

Uzbrojenie i zakup terenu pod inwestycje.

Dotyczy terenu pod inwestycje zgodnie z mpzp. „Wielofunkcyjny ośrodek przemysłowo usługowy w Potęgowie” Jest to gminny teren pod inwestycje w 2008r. planowany był zakup części działki będącej we władaniu ANR- oszacowany koszt to 40 tys. zł. W związku z przedłużającym się terminem wykonania wyceny przez ANR zakup nie zostało realizowany w 2008 roku.

24, 25, 26, 27, 28, 29 Dział 900 Rozdział 90017

Zakład Gospodarki Komunalnej – zadania zlecone w formie Dotacji Gminy dla ZUP na wykonanie:

- modernizacji dróg gminnych
- modernizacje hydroforni w Malczkowie i Rębowie
- Zakup sprzętu dla ZUP,
- zakup urządzeń do opomiarowania wody na terenie gminy
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Karzniczy,
- modernizacja cmentarzy gminnych.

30. Dział 921 Rozdział 92105

Modernizacja świetlicy w Żychlinie.

Zadanie zrealizowane w 2008r. Wartość zadania ogółem 41.761,93 zł. W ramach modernizacji wykonano remont dachu oraz roboty zabezpieczające część strychową należącą do Gminy Potęgowo.

31. Dział 921 Rozdział 92105

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowym na stadionie w Malczkowie.

W roku 2007 wykonano dokumentację techniczną i przygotowano inwestycję do aplikowania o środki pomocowe. Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji było planowane w

2008r. po uzyskaniu dofinansowania środków pomocowych z UE. Aplikacja o środki pomocowe prawdopodobnie pod koniec 2008r. z programu PROW działanie „Odnowa Wsi”. Procedurę przetargową można rozpocząć po złożeniu wniosku.

Planowany koszt inwestycji po wykonaniu kosztorysów inwestorskich wynosi 775.000 zł. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to maksymalna kwota dofinansowania możliwa do uzyskania wynosi 500.000 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

32. Dział 921 Rozdział 92105

Modernizacja świetlicy w Łupawie

Inwestycja rozpoczęta w 2008r. tj. wykonano dokumentację techniczną i przygotowano do realizacji. Wartość wykonanych prac – 15.860 zł.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2009 roku.

Planowany koszt inwestycji 950.000 zł.

W ramach inwestycji planowana jest także modernizacja istniejącego przedszkola.

33. Dział 921 Rozdział 92105

Modernizacja świetlicy w Darżynie.

Kontynuacja inwestycji z 2007r. W 2008r. wykonano : drzwi zewnętrzne, okna z okiennicami i parapetami, uzupełniono deskowanie przestrzeni styku dachu z murłatą oraz położono płytki podłogowe. Wartość zadania ogółem – 12.993 zł w tym roboty wykonane w 2008r. – 5.500 zł.

34. Dział 926 Rozdział 92601

Zakup oświetlenia na boisko w Potęgowie

Zadanie wykonano w 2008 roku. Koszt inwestycji 8.500 zł.

35. Dział 926 Rozdział 92601

Modernizacja placu na terenie boiska w Potęgowie.

Realizacja inwestycji przez ZUP Potęgowo – wykonano w maju 2008r.

Wartość inwestycji – 15.000 zł.

Sporządzono 19.02.2009r. – Danuta Huras